

Наименование объекта: «Троицк Е-39»

Адрес объекта: г.о. Троицк, ул. Текстильщиков, Е-39

Начальный застройщик: ЗАО «ПСФ «Норд»

Общая площадь объекта: 23 460 кв.м.

Жилая площадь: 16 812,0 кв.м.

Общая информация по объекту:

21.09.2005 Решением Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-16181/2013 ЗАО «ПСФ «НОРД» признан банкротом, открыто конкурсное производство, применен параграф 7 Закона о банкротстве.

15.06.2021 определением Арбитражного суда города Москвы в связи с реализацией в порядке ст. 201.15-1, 201.15-2 Закона о банкротстве и другого имущества у должника для покрытия расходов по делу о банкротстве завершено конкурсное производство в отношении застройщика.

Мероприятиями «Дорожной карты» принято решение о финансировании мероприятий по завершению строительства путем передачи Московскому Фонду имущества и обязательств застройщика в порядке, установленном статьями 201.15-1 и 201.15-2 Федерального закона от 26.01.2020 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Строительные работы приостановлены с **2009** года.

Процедура передачи объекта незавершенного строительства новому застройщику:

05.10.2020 Арбитражным судом города Москвы принято решение о передаче объекта Фонду.

30.12.2020 подписан договор о передаче Московскому фонду прав на земельный участок и обязательств застройщика ЗАО «ПСФ «Норд».

18.01.2021 договор зарегистрирован в Росреестре.

В части завершения строительства объекта:

Решением Совета депутатов городского округа Троицк в г. Москве от 16.07.2020 № 292/67

«О внесении изменений в решение Совета депутатов от 01.06.2017 № 532/105 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа Троицк в городе Москве» внесены изменения в ПЗЗ.

05.03.2021 получен ГПЗУ.

12.04.2021 заключен договор с техническим заказчиком ООО «Проектный институт объектов специального назначения».

01.09.2021 Определен исполнитель на проведение строительно-монтажных работ ООО «Профтехстрой», **14.09.2021** заключен договор.

18.02.2022 получено положительное заключение экспертизы проектной документации.

Получено разрешение на строительство от 23.03.2022 № 77-227000-173-2022, сроком до 23.09.2023 года.

Оценка строительной готовности объекта долевого строительства, относящегося к категории проблемных: строительство не начиналось.

Оценка хода строительных работ: монолитные работы по устройству железобетонных перекрытий 12 этажа 1 корпуса, железобетонных стен 13 этажа 1 корпуса, устройство переходных лоджий и наружных стен на двух корпусах. Демонтажные работы завершены.

Оценка количества рабочих на площадке: 68 человек.

Оценка единиц специализированной техники и оборудования на площадке: кран основной, экскаватор, бобкэт.

Оценка материально-строительного обеспечения: блоки.

Фотофиксация текущего состояния объекта



















































